KERJA PEMBAIKAN 30 LOKASI KAWASAN KEMALANGAN (BLACKSPOT) SEBAGAI KPI MENTERI KERJA RAYA BAGI TAHUN 2010 : Laporan kemajuan kerja

Negeri	:	Negeri Sembilan	No. Laluan	:	FT 053
Daerah	:	Port Dickson	Nama Laluan	:	Jalan Port Dickson-Seremban
Kos Rawatan	:	RM 250,000.00	No. Seksyen	:	9

SKOP DAN KEMAJUAN KERJA

Bil.	Skop Kerja	Anggaraan (RM)	Kos Semasa (RM)	Tarikh Buka Sebutharga	Tarikh Tutup Sebutharga	Tarikh Lantik Kontraktor	Tarikh Mula Kerja	Kemajuan Kerja (%)	Tarikh Siap Kerja
1	Membina longkang baru	100,000.00	92,316.30	30/3/2010	4/9/2010	5/12/2010	17/5/2010	10%	7/5/2010
2	Kerja-kerja premix	120,000.00	113,386.30						
3	Mewarna hatching colour skid surfing - red	1,000.00	490.00						
4	Papan tanda amaran	20,000.00	18,980.00						
5	Road studs	7,000.00	6,800.00						
6	Arrow marking	500.00	480.00						
7	Road marking	1,500.00	1,480.00						
		250,000.00	233,932.60						

* daripada sebutharga yang ditawarkan harga keseluruhan adalah sebanyak RM 233,932.60. Kontraktor yang berjaya adalah Rabil Enterprise dan Ran Bina Enterprise. Juruteknik yang menyelia tapak adalah Cik Norizah binti Kamarudin.Pengeluaran surat tawaran kerja telah diberikan kepada kontraktor.

Disediakan oleh: Tarikh Laporan

Nama : Salasiah binti Hasan 24/5/2010

b.p Jurutera Daerah JKR: Port Dickson, Negeri Sembilan